

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	장림2동 행정복지센터 민원주차장 조성	담당자	총무과(☎220-4114)
-----	----------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 행정복지센터 민원주차 공간을 확충함으로써 방문 민원인의 주차 수요를 충족시켜 주민편의 증진에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2025. 1.
- 위 치 : 장림동 604-154 등 7필지(現 장림2동 행정복지센터 일원)
- 규 모 : 부지 486㎡, 지평식 주차장 18면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,800		2,250	550	
국 비					
시 도 비	1,325		1,125	200	
시군구비	1,475		1,125	350	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67%)

- 2023. 4월 : 감정평가 실시
- 2023. 5월 : 매수 협의
- 2023. 6월 ~ 12월 : 부동산 매매계약 체결
- 2024. 1월 : 실시설계 용역(도시정비과)
- 2024. 4월 : 설계안정성 검토 용역(도시정비과)
- 2024. 6월 : 석면해체공사
- 2024. 7월 : 실시설계 용역 주민설명회

□ 향후계획

- 2024. 9월 : 공사 착공
- 2025. 1월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	사 업 비	규 모	사업기간	비 고
당 초	2,250백만원	부지 486㎡, 주차장 17면	2022. 8. ~ 2023. 6.	
현 재	2,800백만원	부지 486㎡, 주차장 18면	2023. 3. ~ 2025. 1.	

사업명	노후 어업지도선(부산235호) 대체 건조	담당자	경제진흥과(☎220-4497)
-----	------------------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 우리 구 어업지도선(부산235호)의 내구연안 초과 및 노후화('92년 건조, 선령 32년)로 인해 효율적인 어선 안전조업 지도의 한계, 해상안전 사고 우려

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 위 치 : 감천항로 37(감천1동 감천항 중앙부두)
- 규 모 : 25톤급 친환경 어업지도선 1척

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,631백만원(실시설계 131, 건조비 3,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,631	-	65	66	3,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2023. 1월 : 노후 어업지도선(부산235호) 대체건조 추진계획 수립
- 2023. 6월 : 실시설계 예산 확보(1.5억)
- 2023. 8월 : 노후 어업지도선(부산235호) 대체건조 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 3월 : 노후 어업지도선(부산235호) 대체건조 기본 및 실시설계 용역 준공
 - ▶ 대체건조 선박 설계 완료[25톤급 친환경 기관(DFP) 선박, 건조비 등 3,500백만원]

향후계획

- 2024. : 대체건조비 예산 확보 방안 강구(국비 지원 건의 등)
- 2025. : 예산 확보 시 대체건조 추진

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 변경(3,300백만원 → 3,631백만원)
 - ▶ 실시설계 완료에 따른 건조비 내역 변경[당초 3,150백만원 ➡ 설계완료 3,500백만원]
- 우리 재정 상황 고려, 자체재원(구비) 외 예산 확보(국비)를 위하여 사업기간 연장(2024. 12. → 2025. 12.)

사업명	저탄소 그린산업단지 조성사업	담당자	전략사업과(☎220-5021) 도시정비과(☎220-4724)
-----	-----------------	-----	--------------------------------------

사업목적 및 필요성

- 서부산스마트밸리(구. 신평장림일반산업단지)는 공해 유발업체가 집단화되어 있는 노후 산업단지로서 비점오염물질 발생부하량이 높아 비점오염 저감 및 물순환 개선을 통한 그린산단 조성

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년 (3년)
- 위 치 : 서부산스마트밸리 일원 A=2,815천㎡
- 규 모 : 저영향개발(LID)기법 설치 1식
 - 투수포장 및 블럭 설치, 식생체류지, 식물재배화분 설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,000	516.8	185.01	1,800	3,683.2
국 비	3,000	516.8	185.01	600	1,883.2
시 도 비	1,500			600	900
시군구비	1,500			600	900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2022. 9월 : 저탄소 그린산단 조성사업 환경부 공모 선정 ▷ 市 공모신청
- 2023. 3월 ~ 8월 : 사전 행정절차 이행
 - ▷ 지방재정투자심사, 용역 계약심사, 사업수행능력평가 등
- 2023. 9월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 11월 : 용역 착수보고회 개최
- 2024. 3월 : 용역 신규사업설명회(환경청) 및 중간보고회 개최

향후계획

- 2024. 8월 : 기본 및 실시설계용역 완료 ▷ 사업시행 : 도시정비과
- 2024. 10월 ~ 2025. 12월 : 공사시행

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	신평 예비군훈련장 진입로 선형개량	담당자	교통행정과(☎220-4552)
-----	--------------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 해당 구간은 차로 폭이 협소하고 일부구간 차량교행이 어려워 교통안전사고 위험이 높아 도로 선형개량 및 확장공사를 통해 안전사고를 예방하고 주민 불편사항을 해소하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4년)
- 위 치 : 신평동 산 26-4 ~ 괴정동 645-3
- 규 모 : 위험도로 구조개선 L=590m, B=10~12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500	-	60	884	1,556
국 비					
시 도 비	1,300	-	60	442	798
시군구비	1,200	-	0	442	758
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(설계용역 중, 진도 : 20%)

- 2020.06. : 도시계획시설(도로 : 중로 3-419호선, 소로 1-85호선)사업 실시계획 고시
- 2020.07. : 도시관리계획(시설 : 소로 1-85호선) 실효고시(일부구간)
- 2023.05.30. : 실시설계 용역 착수
 - 용역기간: 2023.05.30.~11.25.(공정율: 90%)
 - 용역비: 86,389천원
- 2023.11.03. : 실시설계 용역 정지 ▷ 행정절차 완료 시 까지
- 2024.03. : 區 도시계획위원회 심의
- 2024.04. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- 2024.06. : 실시설계 中

향후계획

- 2024.08. ~ 2. : 예산 확보(구비 300백만원) 및 보상 관련 행정절차 이행
- 2025.03. ~ 2026.12. : 공사시행, 예산확보(1,250백만원)